Místní komunikace - Obruby			
Celková délka místních komunikací III. - IV. třídy:		**6016**	**m**
z toho	místní komunikace III. třídy	4706	m
	místní komunikace IV. třídy	1310	m
Celková plocha místních komunikací III. - IV. třídy:		**21207**	**m²**
z toho	**místní komuniace III. třídy**		
	s povchem z dlažby	0	m²
	s povrchem živičným	18547	m²
	s povrchem z betonových panelů	319	m²
	s povrchem nezpevněným a štěrkovým	916	m²
	celkem	**19782**	**m²**
z toho	**místní komunikace IV. třídy**		
	s povchem z betonové dlažby	216	m²
	s povchem ze zámkové dlažby	1155	m²
	s povchem z kamenné dlažby	0	m²
	s povrchem živičným	0	m²
	s povrchem nezpevněným	54	m²
	celkem	**1425**	**m²**

Mosty a lávky		
Počet mostů a lávek	1	ks
Celková délka mostů a lávek	4	m

Finance		
Obejm finančních prostředků vynaložených na výstavbu místních komunikací	*	Kč
Obejm finančních prostředků vynaložených na údržbu místních komunikací	*	Kč

* údaje nejsou v době zpracování pasportu komunikací známy

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů												Odvodnění		Obrubník		Propustky		Poznámka
			Dlažba		Živice				Betonové panely		Štěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Dopravní značky	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodní-kový	Ø	Délka	
					Penetrační makadam		Asf. beton (balená)														
			m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	1	m	m^2		ks	m	ks	m	m	ks	m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1c																					
		III	0	0	871	3979	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
2c																					
		III	0	0	645	3093	0	0	0	0	0	0	3		0	0	0	0	0	0	
3c																					
		III	0	0	0	0	493	2441	0	0	0	0	3		0	2	0	0	0	0	
4c																					
		III	0	0	43	204	0	0	0	0	0	0	3		0	0	0	0	0	0	
5c																					
		III	0	0	50	108	0	0	0	0	0	0	3		0	0	0	0	0	0	
6c																					
		III	0	0	150	478	0	0	0	0	0	0	4		0	0	0	0	0	0	
7c																					
		III	0	0	125	377	0	0	0	0	0	0	4		0	0	0	0	0	0	
8c																					
		III	0	0	0	0	264	1352	0	0	0	0	1		0	3	528	0	0	0	
9c																					
		III	0	0	1016	3521	0	0	0	0	0	0	3		410	0	0	0	1	7	
10c																					
		III	0	0	98	435	0	0	0	0	0	0	3		98	2	0	0	0	0	
11c																					
		III	0	0	165	1150	0	0	0	0	0	0	4		0	2	89	0	0	0	
12c																					
		III	0	0	150	450	0	0	0	0	0	0	3		0	0	0	0	0	0	
13c																					
		III	0	0	7	46	0	0	91	319	0	0	2		0	0	0	0	0	0	
14c																					
		III	0	0	0	0	0	0	0	0	55	268	3		0	1	0	0	0	0	
15c																					
		III	0	0	54	189	0	0	0	0	0	0	4		0	0	0	0	0	0	
16c																					
		III	0	0	188	580	0	0	0	0	0	0	3		0	0	0	0	0	0	
17c																					
		III	0	0	0	0	5	50	0	0	132	396	4		0	0	0	0	0	0	
18c																					
		III	0	0	0	0	0	0	0	0	72	252	3		0	0	0	0	0	0	
19c																					
		III	0	0	32	96	0	0	0	0	0	0	4		0	0	0	0	0	0	
Celkem:			0	0	3594	14705	762	3843	91	319	259	916		0	508	10	617	0	1	7	
			m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2		ks	m	ks	m	m	ks	m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy podle povrchů											Schody	Obrubník		Odvodnění		Poznámka
			Dlažba betonová		Dlažba zámková		Dlažba kamenná		Živice		nezpevněný		Stav povrchu		Silniční	Chodníkový	Žlaby	Vpustě	
			m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2		ks	m	m	m	ks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1d																			
		IV	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	1	0	60	60	0	0	
2d																			
		IV	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	1	0	7	7	0	0	
3d																			
		IV	0	0	56	56	0	0	0	0	0	0	1	0	56	56	0	0	
4d																			
		IV	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	1	0	12	12	0	0	
5d																			
		IV	0	0	26	26	0	0	0	0	0	0	1	0	26	26	0	0	
6d																			
		IV	216	216	96	108	0	0	0	0	0	0	2	0	312	228	0	0	
7d																			
		IV	0	0	85	85	0	0	0	0	0	0	1	0	85	85	0	0	
8d																			
		IV	0	0	127	159	0	0	0	0	0	0	1	0	127	76	0	0	
9d																			
		IV	0	0	75	93	0	0	0	0	0	0	1	0	75	45	0	0	
10d																			
		IV	0	0	33	39	0	0	0	0	0	0	1	0	33	14	0	0	
11d																			
		IV	0	0	163	169	0	0	0	0	0	0	1	0	163	126	0	0	
12d																			
		IV	0	0	134	139	0	0	0	0	0	0	1	0	134	129	0	0	
13d																			
		IV	0	0	21	21	0	0	0	0	0	0	1	0	21	21	0	0	
14d																			
		IV	0	0	52	52	0	0	0	0	0	0	1	0	52	52	0	0	
15d																			
		IV	0	0	28	28	0	0	0	0	0	0	1	0	28	26	0	0	
16d																			
		IV	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0	1	0	13	13	0	0	
17d																			
		IV	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0	1	0	13	13	0	0	

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy podle povrchů											Schody	Obrubník		Odvodnění		Poznámka
			Dlažba betonová		Dlažba zámková		Dlažba kamenná		Živice		nezpevněný		Stav povrchu		Silniční	Chodníkový	Žlaby	Vpustě	
			m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2		ks	m	m	m	ks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18d																			
		IV	0	0	62	62	0	0	0	0	0	0	1	0	62	62	0	0	
19d																			
		IV	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0	1	0	13	0	0	0	
20d																			
		IV	0	0	0	0	0	0	0	0	18	54	3	0	0	0	0	0	
Celkem:			216	216	1076	1155	0	0	0	0	18	54		0	1292	1051	0	0	
			m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2		ks	m	m	m	ks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

EVIDENCE OBJEKTŮ

mosty, lávky

Číslo		km	Název mostu	Popis konstrukce	Materiál podpěr	Délka přemostění (m)	Počet otvorů	Světlost otvorů (m)		Šířka (m)			Únosnost	Zábradlí	Ostatní objekty** značky	Stav						Rok post./	Náklady výstavba
Umístění	Objekt		a) druh b) překážka c) místo		Vozovka			šikmá	kolmá	volná	mezi zvýš. obruba	mezi zábra-dlím		jednostranné/oboustranné materiál délka (m) / výška (cm)		výborný	vel. dobrý	dobrý	uspokojivý	špatný	havarijní	Rok opravy	Náklady oprava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
12c	M1	0,022	deskový	železobetonová	beton	4,00	1	2,50	1,00	4,30	3,50	0,00	n*	oboustranné	–	–	–	–	–	–	–	n*	n*
			Přepeřský potok		beton									ocelové trubky								n*	n*
			Obruby		zivice									2x 3m / 90cm									

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	**označení:** **1c**
	Počet schodišť (ks)	0	**kategorie: místní komunikace III. třídy**
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	**katastrální území: Obruby**
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	**název ulice:**
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	**průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:** 3
			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1 0 m 0 m2
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	**Povrch: Penetrační makdam (PM) - 3** 871 m 3979 m2
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	**Povrch: Železobetonové panely - 1** 0 m 0 m2
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	**Povrch: Betonová dlažba - 1** 0 m 0 m2
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	**Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť** 0 m 0 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staničení č.	km	popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici I/16	7,00
2	0,145	změna šíře		5,00
3	0,205	napojení na	účelovou komunikaci	
4	0,465	změna šíře	napojení na účelovou komunikaci	4,00
5	0,871	konec úpravy,	konec katast.území	

Zimní údržba komunikace: 12 hod

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	**označení:** **2c**
	Počet schodišť (ks)	0	**kategorie: místní komunikace III. třídy**
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	**katastrální území: Obruby**
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	**název ulice:**
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	**průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:** 3
			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1 0 m 0 m2
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	**Povrch: Penetrační makdam (PM) - 3** 645 m 3092,5 m2
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	**Povrch: Železobetonové panely - 1** 0 m 0 m2
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	**Povrch: Betonová dlažba - 1** 0 m 0 m2
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	**Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť** 0 m 0 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staničení č.	km	popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/2682	9,00
2	0,005	změna šíře		4,00
3	0,022	napojení na	napojení ramena 2c	
		změna šíře		3,00
4	0,312	změna šíře		13,00
5	0,320	konec úpravy,	napojení na 3c	

Zimní údržba komunikace: 12 hod

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky: Rameno š. 4 m, d. 13 m středový ostrůvek š.0,7m, d.27 m, povrch: kamenná dlažba

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	**označení:** **3c**
	Počet schodišť (ks)	0	**kategorie: místní komunikace III. třídy**
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	**katastrální území: Obruby**
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	**název ulice:**
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	**průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:** **3**
			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 3 **493 m** **2440,5 m2**
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	**Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1** **0 m** **0 m2**
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	2	**Povrch: Železobetonové panely - 1** **0 m** **0 m2**
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	**Povrch: Betonová dlažba - 1** **0 m** **0 m2**
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	**Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť** **0 m** **0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staničení č.	km	popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/2682	18,00
2	0,011	změna šíře		4,00
3	0,075	napojení na	4c a 5c	
4	0,082	změna šíře		4,50
5	0,467	změna šíře		7,00
6	0,474	napojení na	napojení na 2c	
7	0,480	změna šíře	napojení na účelovou komunikaci	18,00
8	0,493	konec úpravy,	napojení na silnici I/16	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky: 18/7m

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišť (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

4c

označení:

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Obruby

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: **3**

Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 3	**43 m**	**204 m2**
Povrch: Železobetonové panely - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/2682	9,00
2	0,004	změna šíře		4,00
3	0,038	změna šíře		10,00
4	0,043	konec úpravy,	napojení na 3c	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	**označení:** **5c**
	Počet schodišť (ks)	0	**kategorie: místní komunikace III. třídy**
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	**katastrální území: Obruby**
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	**název ulice:**
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	**průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:** 3
			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1 0 m 0 m2
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	**Povrch: Penetrační makdam (PM) - 3** 50 m 107,5 m2
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	**Povrch: Železobetonové panely - 1** 0 m 0 m2
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	**Povrch: Betonová dlažba - 1** 0 m 0 m2
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	**Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť** 0 m 0 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staničení č.	km	popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na 3 c	3,00
2	0,045	změna šíře		8,00
3	0,050	konec úpravy,	napojení na 6c	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	**označení:** **6c**
	Počet schodišť (ks)	0	**kategorie: místní komunikace III. třídy**
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	**katastrální území: Obruby**
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	**název ulice:**
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	**průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:** 4
			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1 0 m 0 m2
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	**Povrch: Penetrační makdam (PM) - 4** 150 m 478 m2
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	**Povrch: Železobetonové panely - 1** 0 m 0 m2
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	**Povrch: Betonová dlažba - 1** 0 m 0 m2
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	**Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť** 0 m 0 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staničení č.	km	popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/2682	13,00
2	0,008	změna šíře		3,00
3	0,150	napojení na	5c	
4	0,282	napojení na	účel.komunikaci	
5	0,296	konec úpravy,	konec komunikace	

Zimní údržba komunikace: 12 hod

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišť (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

7c

označení:

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Obruby

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: **4**

Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 4	**125 m**	**377 m2**
Povrch: Železobetonové panely - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staničení č.	km	popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/2682	7,00
2	0,004	změna šíře		3,00
3	0,125	konec úpravy,	konec komunikace	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	**označení:** **8c**
	Počet schodišť (ks)	0	**kategorie: místní komunikace III. třídy**
	Celková délka silničních obrubníků (m)	528	**katastrální území: Obruby**
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	**název ulice:**
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	**průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:** 1
			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1 264 m 1352 m2
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	**Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1** 0 m 0 m2
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	3	**Povrch: Železobetonové panely - 1** 0 m 0 m2
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	**Povrch: Betonová dlažba - 1** 0 m 0 m2
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	**Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť** 0 m 0 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	264	Levá strana	264
	Silniční	0	264	Pravá strana	264
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staničení č.	km	popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/2682	12,00
2	0,010	změna šíře		7,00
3	0,040	změna šíře		3,60
4	0,112	změna šíře		6,00
5	0,140	změna šíře		3,60
6	0,153	změna šíře		5,60
7	0,193	změna šíře		3,60
8	0,258	změna šíře		25,00
9	0,264	konec úpravy,	konec komunikace	

Zimní údržba komunikace: 12 hod

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišť (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	1
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	410

9c

označení:
kategorie: místní komunikace III. třídy
katastrální území: Obruby
název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		**3**
Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 3	**1016 m**	**3521 m2**
Povrch: Železobetonové panely - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/2682	3,50
2	0,020		napojení ramena	
3	0,489	napojení na	na účel.komunikaci	
		změna povrchu	penetrační makadam 2	
4	0,994	konec úpravy,	konec katestr.území	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
	Přírodní žlab	53	275	Levá strana	222
	Přírodní žlab	640	828	Pravá strana	188
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky: rameno š. 3,5m, délka 22,0 m

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí
Pp1	1,2 x 1	7	Ano	Ano	Oboustranné	ocel

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišť (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	2
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	98

10c

označení:

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Obruby

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		**3**
Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 3	**98 m**	**435 m2**
Povrch: Železobetonové panely - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na III/2682	14,00
2	0,008	změna šíře		5,50
3	0,040	změna šíře		3,50
4	0,098	konec úpravy,	napojení na účel.komunikaci	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
	Přírodní žlab	0	98	Pravá strana	98
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišť (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	89
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	2
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

11c

označení:

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Obruby

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		**4**
Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 4	**165 m**	**1150 m2**
Povrch: Železobetonové panely - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	89	Pravá strana	89
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staničení č.	km	popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/26882	16,00
2	0,004	změna šíře		12,00
3	0,020	změna šíře		14,00
4	0,031	změna šíře		3,50
5	0,046	změna šíře		5,00
6	0,085	změna šíře		4,50
7	0,160	změna šíře		21,00
8	0,165	konec úpravy,	napojení na MK 12c	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	66	
	Celková délka schodů (m)	0	**označení:** **12c**
	Počet schodišť (ks)	0	**kategorie: místní komunikace III. třídy**
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	**katastrální území: Obruby**
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	**název ulice:**
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	**průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:** **3**
			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1 **0 m** **0 m2**
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	**Povrch: Penetrační makdam (PM) - 3** **150 m** **450 m2**
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	**Povrch: Železobetonové panely - 1** **0 m** **0 m2**
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	**Povrch: Betonová dlažba - 1** **0 m** **0 m2**
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	**Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť** **0 m** **0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staničení č.	km	popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na 11c	3,00
2	0,022	most	12c - M1	
3	0,150	konec úpravy,	napojení na silnici III/2682	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišť (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

13c

označení:

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Obruby

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 2

Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 2	**7 m**	**45,5 m2**
Povrch: Železobetonové panely - 2	**91 m**	**318,5 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na III/2682	13,00
2	0,007	změna šíře		3,50
3	0,020	změna povrchu	beton.panel	
4	0,098	konec úpravy,		

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišť (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	1
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

14c

označení:

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území:

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 3

Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	0 m	0 m2
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2
Povrch: Litý beton - 2	0 m	0 m2
Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2
Povrch: Nezpevněný - makadam	55 m	268 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/2682	16,00
2	0,012	změna šíře		4,00
3	0,055	konec úpravy,	napojení na 20d	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišť (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

15c

označení:

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Obruby

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		**4**
Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 4	**54 m**	**189 m2**
Povrch: Železobetonové panely - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staničení č.	km	popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/2682	3,50
2	0,054	konec úpravy,	konec komunikace	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišť (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

16c

označení:

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Obruby

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 3

Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 3	**188 m**	**580 m2**
Povrch: Železobetonové panely - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staničení č.	km	popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	Napojení na silnici III/2682	10,00
2	0,008	změna šíře		3,00
3	0,188	konec úpravy,	napojení na účel.komunikaci	

Zimní údržba komunikace: 12 hod

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky: + štěrkodrť

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	**označení:** **17c**
	Počet schodišť (ks)	0	**kategorie: místní komunikace III. třídy**
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	**katastrální území: Obruby**
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	**název ulice:**
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	**průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:** 4
			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2 5 m 50 m2
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	**Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1** 0 m 0 m2
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	**Povrch: Železobetonové panely - 1** 0 m 0 m2
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	**Povrch: Betonová dlažba - 1** 0 m 0 m2
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	**Povrch: Nezpevněný** 132 m 396 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staničení č.	km	popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/2682	20,00
2	0,005	změna šíře		3,00
		změna povrchu	nezpevněný	
3	0,107	napojení na	18c	
4	0,137	konec úpravy,	napojení na účel.komunikaci	

Zimní údržba komunikace: 12 hod

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	**označení:** **18c**
	Počet schodišť (ks)	0	**kategorie: místní komunikace III. třídy**
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	**katastrální území: Obruby**
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	**název ulice:**
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	**průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:** 3
			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1 0 m 0 m2
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	**Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1** 0 m 0 m2
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	**Povrch: Železobetonové panely - 1** 0 m 0 m2
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	**Povrch: Betonová dlažba - 1** 0 m 0 m2
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	**Povrch: Nezpevněný - makadam** 72 m 252 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staničení č.	km	popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	na pojení na 18 c	3,50
2	0,072	konec úpravy,	konec komunikace	

Zimní údržba komunikace: 12 hod

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišť (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

19c

označení:

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Obruby

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 4

Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 4	**32 m**	**96 m2**
Povrch: Železobetonové panely - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Nezpevněný - živičný recyklát	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy		napojení na silnici III/2682	3,00
2	0,032	konec úpravy,		konec komunikace	

Zimní údržba komunikace: 12 hod

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky: + recyklát

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	60
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	60
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

1d

označení:

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Obruby

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 1

Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	0 m	0 m2
Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2
Povrch: Kamenná dlažba - 1	0 m	0 m2
Povrch: Zámková dlažba - 1	60 m	60 m2
Povrch: Nezpevněný	0 m	0 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	60	Levá strana	60
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	60	Pravá strana	60
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	Ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,00
2	0,060	konec úpravy,	konec chodníku	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	7
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	7
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

2d

označení:

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Obruby

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: **1**

Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Kamenná dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Zámková dlažba - 1	**7 m**	**7 m2**
Povrch: Nezpevněný	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0	Levá strana	0
	Silniční	0	7		7
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	7	Pravá strana	7
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu		poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy		začátek chodníku	1,00
2	0,007	konec úpravy,		konec chodníku	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	56
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	56
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

3d

označení:

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Obruby

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: **1**

Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Kamenná dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Zámková dlažba - 1	**56 m**	**56 m2**
Povrch: Nezpevněný	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	56	Levá strana	56
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	56	Pravá strana	56
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,00
2	56,000	konec úpravy,	konec chodníku	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	12
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	12
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

4d

označení:

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Obruby

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: **1**

Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Kamenná dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Zámková dlažba - 1	**12 m**	**12 m2**
Povrch: Nezpevněný	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	12	Levá strana	12
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	12	Pravá strana	12
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu		poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy		začátek chodníku	1,00
2	0,012	konec úpravy,		konec chodníku	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	26
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	26
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

5d

označení:

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Obruby

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: **1**

Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Kamenná dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Zámková dlažba - 1	**26 m**	**26 m2**
Povrch: Nezpevněný	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	26	Levá strana	26
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	26	Pravá strana	26
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,00
2	0,026	konec úpravy,	konec chodníku	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	0,5	0	
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	312	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	228	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	

6d

označení:

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Obruby

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		**2**
Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 2	**216 m**	**216 m2**
Povrch: Kamenná dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Zámková dlažba - 1	**96 m**	**108,2 m2**
Povrch: Nezpevněný	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	312	Levá strana	312
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	224	Pravá strana	224
	Chodníková	308	312	Pravá strana	4
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,00
2	0,216	změna povrchu	zámková dlažba	
3	0,224	změna šíře		1,20
4	0,285	změna šíře		1,00
5	0,312	konec úpravy,	konec chodníku	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky: betonová dlažba 0,5 m x 0,5 m

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	85
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	85
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

7d

označení:

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Obruby

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: **1**

Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Kamenná dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Zámková dlažba - 1	**85 m**	**85 m2**
Povrch: Nezpevněný	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	85	Levá strana	85
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	85	Levá strana	85
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,00
2	0,085	konec úpravy,	konec chodníku	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	127
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	76
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

8d

označení:

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Obruby

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: **1**

Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Kamenná dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Zámková dlažba - 1	**127 m**	**158,8 m2**
Povrch: Nezpevněný	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	127	Levá strana	127
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	53	127	Pravá strana	74
	Chodníková	0	2	Pravá strana	2
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,60
2	0,053	změna šíře		1,00
3	0,127	konec úpravy,	konec chodníku	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	75
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	45
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

9d

označení:

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Obruby

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: **1**

Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Kamenná dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Zámková dlažba - 1	**75 m**	**93,4 m2**
Povrch: Nezpevněný	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	75	Levá strana	75
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	14	Pravá strana	14
	Chodníková	44	75	Pravá strana	31
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,00
2	0,014	změna šíře		1,80
3	0,030	změna šíře		1,40
4	0,044	změna šíře		1,00
5	0,075	konec úpravy,	konec chodníku	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	33
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	14
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

10d

označení:

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Obruby

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		**1**
Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Kamenná dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Zámková dlažba - 1	**33 m**	**38,8 m2**
Povrch: Nezpevněný	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	33	Levá strana	33
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	14	28	Pravá strana	14
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,00
2	0,014	změna šíře		1,20
3	0,028	změna šíře		1,60
4	0,033	konec úpravy,	konec chodníku	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	163
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	126
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

11d

označení:

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Obruby

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: **1**

Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Kamenná dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Zámková dlažba - 1	**163 m**	**169 m2**
Povrch: Nezpevněný	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	163	Levá strana	163
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	55	Pravá strana	55
	Chodníková	62	76	Pravá strana	14
	Chodníková	106	163	Pravá strana	57
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,00
2	0,076	změna šíře		1,20
3	0,106	změna šíře		1,00
4	0,163	konec úpravy,	konec chodníku	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	134
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	129
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

12d

označení:

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Obruby

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: **1**

Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Kamenná dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Zámková dlažba - 1	**134 m**	**139 m2**
Povrch: Nezpevněný	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	134	Levá strana	134
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	129	Pravá strana	129
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,00
2	0,129	změna šíře		2,00
3	0,134	konec úpravy,	konec chodníku	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	21
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	21
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

13d

označení:

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Obruby

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: **1**

Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Kamenná dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Zámková dlažba - 1	**21 m**	**21 m2**
Povrch: Nezpevněný	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	21	Levá strana	21
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	21	Pravá strana	21
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu		poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku		1,00
2	0,021	konec úpravy,	konec chodníku		

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	52
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	52
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

14d

označení:

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Obruby

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: **1**

Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Kamenná dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Zámková dlažba - 1	**52 m**	**52 m2**
Povrch: Nezpevněný	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	52	Levá strana	52
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	52	Pravá strana	52
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,00
2	0,052	konec úpravy,	konec chodníku	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	28
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	26
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

15d

označení:

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Obruby

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		**1**
Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Kamenná dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Zámková dlažba - 1	**28 m**	**28 m2**
Povrch: Nezpevněný	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	28	Levá strana	28
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	13	Pravá strana	13
	Chodníková	15	28	Pravá strana	13
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,00
2	0,028	konec úpravy,	konec chodníku	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	13
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	13
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

16d

označení:

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Obruby

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: **1**

Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Kamenná dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Zámková dlažba - 1	**13 m**	**13 m2**
Povrch: Nezpevněný	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	13	Levá strana	13
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	13	Pravá strana	13
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu		poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy		začátek chodníku	1,00
2	0,013	konec úpravy,		konec chodníku	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	13
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	13
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

17d

označení:

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Obruby

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: **1**

Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Kamenná dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Zámková dlažba - 1	**13 m**	**13 m2**
Povrch: Nezpevněný	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	13	Levá strana	13
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	13	Pravá strana	13
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu		poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku		1,00
2	0,013	konec úpravy,	konec chodníku		

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	62
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	62
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

18d

označení:

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Obruby

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: **1**

Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Kamenná dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Zámková dlažba - 1	**62 m**	**62 m2**
Povrch: Nezpevněný	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	62	Levá strana	62
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	62	Pravá strana	62
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,00
2	0,062	konec úpravy,	konec chodníku	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	13
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

19d

označení:

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Obruby

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: **1**

Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Kamenná dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Zámková dlažba - 1	**13 m**	**13 m2**
Povrch: Nezpevněný	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	13	Levá strana	13
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,00
2	0,005	železný rošt		
3	0,013	konec úpravy,	konec chodníku	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	**označení:** **20d**
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0	**kategorie: místní komunikace IV. třídy**
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	**katastrální území: Obruby**
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	**název ulice:**
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	**průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:** 3
			Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 0 m 0 m2
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	**Povrch: Betonová dlažba - 1** 0 m 0 m2
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	**Povrch: Kamenná dlažba - 1** 0 m 0 m2
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	**Povrch: Zámková dlažba - 1** 0 m 0 m2
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	**Povrch: Nezpevněný** 18 m 54 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staničení č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	napoj MK 14c	3,00
2	0,018	konec úpravy,	napoj MK 19c	

Zimní údržba komunikace: **neudržovaná**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí